



יום שלישי 09 אוקטובר 2018

עדכון בדבר העבודות ברחוב צבי בורנשטיין

תושבי ירוחם היקרים שלום רב,
לצערנו בחודשים האחרונים החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם מתמודדת עם עיכובים לא צפויים בפרויקט חידוש רחוב צבי בורנשטיין.

הפרויקט נולד ויצא לפועל מתוך צורך ורצון לשנות דרמטית את מרכז היישוב, להוסיף צל, שבילי אופניים ומרחב ציבורי מזמין על מנת ולשפר את איכות החיים של התושבים. על כן, במסגרת הפרויקט, מטופלות תשתיות תאגיד המים, מוטמנות תשתיות החשמל ומורחבות להכיל את העומסים של ירוחם המתפתחת, מטופלים הניקוזים, מניחים תשתיות השקיה חדשות, מרחיבים את בורות הנטיעה לעצים עם חומרים חדשניים כדי שיגדלו ויתנו צל, מחליפים את כל הריצוף, סוללים שביל אופניים, מוחלפת התאורה לתאורת לד, נוספות חניות, מוסדרת הגישה ועוד.

בתשתיות המים והחשמל רק תאגיד המים וחברת חשמל רשאים לטפל. לצערי פעמים רבות ובפרט בכל הקשור לחברת חשמל, קצב העבודות איטי מאוד ולחברה ולמועצה אין את הכלים המשפטיים לכופף גוף מונופוליסטי כחברת חשמל.

כאמור, אחת המטרות החשובות היו לטפל בתשתיות החשמל שהובילו להפסקות חשמל חוזרות ונשנות וכן תשתיות תאגיד המים לאורך הכביש. תשתיות אלה לא הוחלפו משנות החמישים וגרמו לאיכות חיים נמוכה לתושבים (ביובים סתומים, פיצוצים של תשתיות מים בכבישים, הפסקות מים חוזרות ונשנות והפסקות חשמל מכל משב רוח או טפטוף קל).

העבודה על הכביש הסתיימה בעיקרה וכעת נעשית עבודה במדרכות. בשלב הראשון קבלן החברה הכין את הקרקע הנדרשת לעצים ופרש תשתיות השקיה. בשלב השני נכנסה חברת חשמל לטפל בתשתיות החשמל. למרות סיכומים על תקופת עבודה שלא תעלה על חודש וחצי העבודות כבר נמשכות למעלה משלושה חודשים ללא מועד סיום מוגדר. למעשה מתחילת יולי, קבלן החברה יצא מהשטח ופינה אותו לחברת חשמל על מנת שתוכל לבצע את הסדרת תשתיות החשמל. עבודות אלה מתארכות מעבר לצפוי וטרם הושלמו למרות לחצים גדולים מצד החברה. בעקבות לחצים אלה ועל מנת לצמצם את אי נוחות התושבים, סוכם כי חברת חשמל תפנה את המדרכה הצפונית (הצד של הדואר) לכל הפחות על מנת שנוכל להמשיך



ולעבוד על השלמת המדרכות. ואכן, ממש לפני החגים נמסרה המדרכה הצפונית לקבלן החברה אשר ממשיך לבצע את העבודות לצורך השלמת מדרכה זו. החברה פועלת מול חברת חשמל על מנת שזו תשלים את המדרכה הדרומית ותמסור אותה להמשך העבודות. במדרכה זו כאמור יש צורך בביטול עמודי החשמל, פירוק קווי החשמל העיליים וחיבור הבתים לקו החשמל המוטמן בטרם נוכל להמשיך בעבודות הפיתוח.

נכון להיום, לוחות הזמנים הצפויים לסיום עבודות הריצוף במדרכות:

החלק הצפוני מהדואר ועד העסקים:

1. השלמת היערכות לריצוף (בדיקת תשתיות אחרונה, השלמת עבודות גינון, מצעים)-
19.10.18

2. השלמת ריצוף- 15.11.18

החלק הצפוני- מרחב העסקים:

1. השלמת היערכות לריצוף (בדיקת תשתיות אחרונה, השלמת עבודות גינון, מצעים)-
5.11.18

2. השלמת עבודת הריצוף 25.11.18

מדרכה דרומית- החברה תשלים את עבודות המדרכה וסלילת שביל האופניים כ-60 יום מקבלת השטח מחברת חשמל לאחר שהשלימה את חלקה. לסיכום, חשוב לי לציין שפרויקט רחוב בורנשטיין הוא פרויקט משמעותי וחשוב ליישוב הנוגע בכל התושבים. בנוסף לו, החברה הוציאה ומוציאה בימים אלה לפועל פרויקטים רבים בהצלחה רבה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים בשנה.

כתושבים אתם לבטח עדים לפיתוח בירוחם בשנים האחרונות. את רובו עושה החברה. פיתוח והקמת תשתיות המכפילות את ירוחם בשכונות חדשות, בניית גנים ומוסדות ציבור חדשים, הרחבות בתי ספר, שיפוצי מוסדות החינוך בקיץ לקראת שנת הלימודים, בתי כנסת, שיפוץ ופיתוח פארקים וגני משחקים חדשניים בכל רחבי ירוחם, חידוש כבישים ודרכים, שילוט, טיילות ועוד. ניתן להתרשם באתר האינטרנט של החברה: www.calcalit-yeruham.co.il

אנו בחברה מתחייבים להמשיך ולעשות כל מאמץ על מנת לסיים את הפרויקט מהר ככל שניתן על אף הנסיבות הללו ושוב מצרים על אי הנעימות שנגרמת. אני מקווה שתושבי ירוחם ייהנו מכל הפרויקטים הנהדרים שהחברה בנתה, בונה ועוד תבנה לשנים רבות.

תמיד לשירותכם,
איתי אסולין, מנכ"ל החברה